


### **Abstimmung des Protokollentwurfs**





Der Protokollentwurf wurde am 31. März 2025 versendet.

Zu diesem sind vorab keine Änderungsvorschläge eingegangen.

Protokollentwurf – noch nicht vom Dialogforum freigegeben Dialogforum zum Fernbahntunnel Frankfurt 4. Sitzung

## Die Fragestellungen und Hinweise aus dem Teilnehmerkreis der Dialogforen wurden aufgegriffen und werden bei neuen Erkenntnissen in zukünftigen Terminen sukzessive beantwortet



- **Alternative Tunnel-/Röhrenkonzepte** sind zu diskutieren
- Die Röhrenkonzepte sind hinsichtlich **Resilienz** zu evaluieren





Erläuterung **Kostenermittlung/-fortschreibung** (*Fragestellung aus dem 3. Vertiefungstermin*)  $\{O\}$ 




- Die **Eingriffe im Bahnhofsviertel** sind genauer zu definieren
- Vertiefte Analyse der **Umsteigebeziehungen am Hauptbahnhof** zwischen den Verkehrsträgern  $\{O\}$



- Sämtliche Eingriffe sind aus **naturschutzfachlicher Sicht** zu bewerten  $\overline{\mathbb{X}}$
- Das **Rettungskonzept des Tunnels** in Bezug auf die Tiefenlage ist zu erläutern
- Vorlage eines **Terminplans** (Fragestellung aus dem 3. Vertiefungstermin)
- Die Stationsvarianten sind in Bezug auf ihre **städtebaulichen Auswirkungen** vorzustellen und zu diskutieren 💥







### **Agenda**



## 1. Allgemeines

- 2. Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

## In den weiteren Projekten im Knoten Frankfurt sind ebenfalls gute Fortschritte zu verzeichnen







Der Spatenstich zum **Projekt Nordmainische S-Bahn** fand am 30. Juni statt.


Zur öffentlichen Infoveranstaltung Anfang September kamen rund **180 Interessierte** und Anwohnende.

# In den weiteren Projekten im Knoten Frankfurt sind ebenfalls gute Fortschritte zu verzeichnen









Das **Planrecht für** das **Gleis 25** liegt vor. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Ausschreibungen der Bauleistungen. Der **Baubeginn** ist in **2026** geplant.

Die Inbetriebnahme der Zugdeckungssignale am Hbf ist wie geplant im Mai 2025 erfolgt.

# Öffentliche Veranstaltungen zum Projekt Fernbahntunnel treffen auf großes Interesse bei den Bürgern





Zahlreiche Interessenten nutzen die Gelegenheit auf dem diesjährigen **Museumsuferfest**, um sich über den aktuellen Projektsachstand zu informieren und mit dem Projektteam in den Austausch zu treten.

Wir möchten Sie herzlich zu den **Tagen des Bohrkerns** am **7. und 8. November** am
Frankfurter Hbf im Vision Hub einladen!
Zudem wird am **20.11.** um **17 Uhr** für die
Dialogforumsteilnehmenden eine **Führung** zu
den Bohrungen an Gleis 3 angeboten.



### **Aktueller Planungsstand vor dem 5. Dialogforum**





Konzeptionsphase



Abschichtung der Konzepte



Vorplanungsphase






Konzeptvarianten wurden mehr als verschiedene Trassierungen und Röhrenkonzepte im Planungsprozess untersucht.



Variantenabschichtung in der Konzeptionsphase



Rahmen des 3. **Dialogforums** wurde erläutert, nach welchen Kriterien die einzelnen Varianten im Bereich Ost bewertet und abgeschichtet werden.



Im 5. Dialogforum erfolgt die Vorstellung der neuen **Planungsergebnisse** im Bereich Ost und der Trassenführung im Bereich West.



**Vergleich von Vorplanungsvarianten** 



Im weiteren Verlauf der Planung werden die Vorplanungsvarianten tiefer beplant, bewertet und in einem Vergleich gegeneinander abgewogen.




#### **Ermittlung potenzieller** Stationsvarianten




Verschiedene potenzielle Stationsvarianten wurden erarbeitet, die sich hauptsächlich den -tiefen Stationsgeometrien, -lagen und unterscheiden. Die technische Realisierbarkeit und die funktionalen sowie gestalterischen Aspekte einer Variante bestimmen, ob diese weiter verfolgt wird.



Vertiefung der ermittelten **Stations** varianten



betrachteten Konzepterfolgte im 4. Dialogforum.



Die Vorstellung der vertieft Im 5. Dialogforum wird der aktuelle Planungsvarianten für die Station stand zu den Stationsvarianten vorgestellt.




#### **Ermittlung der Vorzugsvariante**



Das Ergebnis des Variantenvergleichs, sowie bei Bedarf einer anschließenden verbal-argumentativen ist die **Vorzugsvariante**. Betrachtung, Variante wird in der für die Vorplanung und anschließenden parlamentarischen Befassung erforderlichen Detailtiefe ausgearbeitet.

# Im heutigen 5. Dialogforum wird der aktuelle Planungsstand über den gesamten Projektbereich vorgestellt





### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- 2. Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

## Das geotechnische Erkundungsprogramm wurde im Juni 2025 gestartet





### Das Erkundungsprogramm auf einen Blick

- Mit einem Abstand von ca. 200 Metern wird der Baugrund von der 3.
   Niederräder Brücke bis Offenbach/Fechenheim erkundet
- Es werden 150 Erkundungsbohrungen entlang der künftigen Tunneltrasse durchgeführt
- Davon werden 100 Bohrungen zu Grundwassermessstellen ausgebaut
- Die Bohrungen reichen teilweise bis in eine Tiefe von 100 Metern

### Wozu wird gebohrt?

- Lageerkundung des Wechsels zwischen den typischen Frankfurter
   Tonen und den wasserführenden, tragfähigen Frankfurter Kalken
- **Erstellung von Schichtenverzeichnissen** (welche Bodenarten sind in den unterschiedlichen Tiefen anzutreffen)
- Ermittlung der geotechnischen Verhältnisse und Bodenkennwerte z.B. für die Dimensionierung der Baugrubenverbauten und die richtige Wahl der erforderlichen Bauverfahren

# Im Hauptbahnhof werden Baugrundbohrungen am Gleis 3 durchgeführt



### Ziel der Bohrungen

- Präzise Kenntnis des Baugrunds im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs
- Detaillierte Informationen im Bereich der Gründung des Hallendachs
- Ermittlung geotechnischer Kennwerte
- Bestimmung von Schichtgrenzen und möglichen Störungszonen

### **Umfang**


Es sind 4 Bohrungen im Bereich des Gleis 3 geplant

#### **Zeitraum**

Sperrpause vom 20.10. bis 13.12.2025

#### Relevanz für die Planung

- Passgenaue Auswahl der Bauverfahren im Stationsbereich
- Minimierung von Bau- und Planungsrisiken
- Sicherheit und Stabilität beim künftigen Tunnelbau



### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
  - 3.1 Rückblick auf das 3. Dialogforum / den Vertiefungstermin
  - 3.2 Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick


### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
  - 3.1 Rückblick auf das 3. Dialogforum / den Vertiefungstermin
  - 3.2 Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

## Rückblick auf das 3. Dialogforum und die drei Varianten im Bereich Ost






# Rückblick auf das 3. Dialogforum und die drei Varianten im Bereich Ost




Rückblick
3. Dialogforum



# Das Ein-Röhren-Konzept ist aufgrund von kurzen Verbindungsbauwerken eine weiterzuverfolgende Variante




#### Ein-Röhren-Konzept



## Beim Drei-Röhren-Konzept können gegebenenfalls die Betroffenheiten reduziert werden



**Drei-Röhren-Konzept** 



- Ggf. kann auf das
  Verbindungsbauwerk
  Bahnsteige verzichtet
  werden
- Somit wäre kein Eingriff für das Verbindungsbauwerk Bahnsteige erforderlich

## Das Ein- und das Drei-Röhren-Konzept werden vertieft untersucht



	Verbindungsbauwerk Bahnsteige			Tunnelröhren			Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken		
Konzepte	Flexibilität	Betroffenheit Bautechnik	Kosten	Flexibilität	Betroffenheit Bautechnik	Kosten	Flexibilität	Betroffenheit Bautechnik	Kosten
1 - Röhrig	+	0	0	+	0	0	0	0	0
3 - Röhrig*	-	++	++	+			0	-	-

Das Ein-Röhren-Konzept bietet die **beste Kombination** aus Flexibilität, Bautechnik und Kosten.

Das Drei-Röhren-Konzept wird aufgrund des **Verzichts\* auf das Verbindungsbauwerk Bahnsteige** und den daraus wegfallenden Betroffenheiten während des Baus weiterverfolgt.

\*Der Verzicht eines Verbindungsbauwerkes wird betrieblich untersucht.

### Das Drei-Röhren-Konzept erhöht gegenüber dem Ein-Röhren-Konzept nicht die Gesamtkapazität des Fernbahntunnels



Die Kapazität des Fernbahntunnels Frankfurt wird nicht durch die Tunnelstrecke, sondern durch die Anzahl der Bahnsteigkanten bestimmt



Arbeitsstand



#### Kapazität Streckenabschnitt Tunnel Ost:

- Planungsprämisse Fahrplanerische Zugfolgezeit (Anforderung D-Takt): 3 Minuten
- Somit theoretisch 20 Züge je Stunde und Richtung im isoliert betrachteten einröhrigen/zweigleisigen Tunnelbauwerk möglich



#### Kapazität Streckenabschnitt unterirdische Station:

- Planungsprämisse Bahnsteigbelegung je Fernverkehrszug: 7 Minuten (4 Minuten Haltezeit zzgl. Vor-/Nachbelegung und Prozesszeiten)
- Somit theoretisch 16 Züge je Stunde und Richtung in Summe beider Bahnsteigkanten möglich




Mehrröhrenkonzepte erhöhen nicht die Kapazität des Fernbahntunnels

DB InfraGO AG | Vertiefungstermin | Vorschläge und Ideen aus der Öffentlichkeit | 21. Mai 2025

9

# Die Resilienz des Knoten Frankfurts wird durch den Fernbahntunnel – unabhängig des Röhrenkonzepts – gestärkt





### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
  - 3.1 Rückblick auf das 3. Dialogforum / den Vertiefungstermin
  - 3.2 Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

# In dem komplexen Umfeld des Bahnbetriebs kommt es zu unterschiedlichen Störungen




- Störungen an der Infrastruktur z. B.:
  - Weichenstörung
  - Oberleitungsstörung
  - Kurzfristige Streckensperrung
- Störungen am Fahrzeug, z. B.:
  - Türstörung
  - Antriebsstörung
- Externe Störungen, z. B.:
  - Medizinischer Notfall im Zug
  - Medizinischer Notfall am Bahnsteig
  - Polizeieinsatz

Selbst bei neuer Infrastruktur lassen sich Störungen bei dichter Zugfolge **nicht immer vermeiden**.



# Ohne Verbindungsbauwerk muss ein Folgezug im Störfall aufwändig zurückgesetzt werden -> betriebliche Einschränkungen






Der erste Zug fährt in den unterirdischen Bahnhof ein.

# Ohne Verbindungsbauwerk muss ein Folgezug im Störfall aufwändig zurückgesetzt werden → betriebliche Einschränkungen






Der zweite Zug fährt in den unterirdischen Bahnhof ein.

# Ohne Verbindungsbauwerk muss ein Folgezug im Störfall aufwändig zurückgesetzt werden → betriebliche Einschränkungen






Der nächste Zug befindet sich in der Anfahrt, gleichzeitig verzögert sich die Abfahrt des ersten Zuges.

Der nächste Zug hat bereits das Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken passiert.


# Ohne Verbindungsbauwerk muss ein Folgezug im Störfall aufwändig zurückgesetzt werden -> betriebliche Einschränkungen






Mangels Weichenverbindung kann keine andere Bahnsteigkante angefahren werden. Je nach Störungsdauer muss der Zug warten oder bis zum Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken zurücksetzen.






Der erste Zug fährt in den unterirdischen Bahnhof ein.





Der zweite Zug fährt in den unterirdischen Bahnhof ein.






Der nächste Zug befindet sich in der Anfahrt, gleichzeitig verzögert sich die Abfahrt des ersten Zuges.


Der nächste Zug hat bereits das Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken passiert.





Dank Weichenverbindung kann eine andere Bahnsteigkante angefahren werden. Es kommt nur zu einer kleinen Verzögerung.






Dank Weichenverbindung kann eine andere Bahnsteigkante angefahren werden. Es kommt nur zu einer kleinen Verzögerung.

# Das Drei-Röhren-Konzept mit Verbindungsbauwerk Bahnsteige bringt keinen Kapazitätszuwachs und hat viele Nachteile



Drei-Röhren-Konzept mit Verbindungsbauwerk Bahnsteige im Vergleich zum Ein-Röhren-Konzept



Zusätzliches Verbindungsbauwerk Bahnsteige

### Vorteile gegenüber dem Ein-Röhren-Konzept:

• Vorteile bei **Instandhaltungsmaßnahmen im Tunnel** basierend auf drei Röhren (Alternative Röhre zum Ausweichen vorhanden)


### Nachteile gegenüber dem Ein-Röhren-Konzept:

- Für einen resilienten Betrieb ist ein zusätzliches Verbindungsbauwerk Bahnsteige erforderlich, dass einen größeren Eingriff in den Bahnhofsvorplatz und das Bahnhofsviertel bedeutet (Abstand der Röhren)
- Größerer Eingriff im Osten für das Verbindungsbauwerk Bestandsstrecken (ca. 200m länger)
- **Erheblich höhere Baukosten** (dreifache Tunnellänge, deutlich größere und somit teurere Verbindungsbauwerke)

# Nur das Ein-Röhren-Konzept entspricht allen betrieblichen und bautechnischen Erfordernissen und wird weiterverfolgt




### **Drei-Röhren-Konzept**



Wird nicht weiterverfolgt, da betrieblich ein Verbindungsbauwerk Bahnsteige erforderlich ist und die Nachteile der Bautechnik, der größeren Eingriffe und der höheren Kosten überwiegen.

### Ein-Röhren-Konzept






Wird weiterverfolgt, da es der beste Kompromiss aus betrieblicher Flexibilität, bautechnischen Betroffenheiten und Kosten ist.

# Aus der kombinierten Bauwerks- und Standortbetrachtung ergeben sich zwei Varianten im Bereich Ost






Das **Ein-Röhren-Konzept in Kombination mit den Standorten Ruhrorter Werft und Mainwasen wird** in der Vorplanung **weiter verfolgt.** 

# In der Vorplanung werden die Variante Süd und Nord mit dem Ein-Röhren-Konzept weiter untersucht






### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- 2. Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

# Die im 4. Dialogforum vorgestellten Stationsvarianten werden auf maßgebliche Knackpunkte vertieft untersucht







Bislang liegen **erste Erkenntnisse** zu den folgenden **Knackpunkten** vor:



- Vorerkundungen zum Baugrund, z.B. für die Wahl der Bauverfahren
- Bauzeitliche Auswirkungen auf den Bahnbetrieb
- Baufeldfreimachung im Hauptbahnhof

Die Untersuchung der folgenden Kriterien ist in Bearbeitung:




- Dauer und verkehrstechnische Umsetzung der erforderlichen Teilsperrungen städtischer Infrastruktur
- Überprüfung der Umsteigezeiten, die fahrplanerisch im Deutschlandtakt angesetzt sind
- Verkehrliche / Betriebliche Auswirkungen
- Einbindung in das städtische Umfeld / ÖPNV
- Umfang von Abbruchmaßnahmen




# Zunächst wurden für die Varianten "Kombination" und "Röhre" die Zielsetzungen überprüft







**Box in Hochlage**: Maximale Einbindung in den Bahnhof und kurze Umsteigebeziehungen



**Box in Tieflage**: Reduzierung der Eingriffe in den Bestand durch eine tiefere Lage der Station




**Kombination**: Reduzierung des Eingriffs in den Zugbetrieb



**Röhre**: Vermeidung von Eingriffen in den Bestand und Zugbetrieb durch unterirdische Bauweise




Box in Westlage: Vermeidung von Eingriffen in den Hauptbahnhof




### Bei der kombinierten Bauweise führt der notwendige größere Gleisabstand zu einem längeren Verbindungsbauwerk Bahnsteige






Bei der kombinierten Lösung müssen **Verbindungen, sogenannte Querschläge**, zwischen der Stationsbox und der Tunnelröhre hergestellt werden. Dazu sind ähnlich wie bei der Herstellung der Rohrschirme Vereisungen erforderlich. Zusätzliche **Risiken** wie **Verformungen** des Baugrunds sowie hinsichtlich der **Dichtigkeit** der Anschlüsse gehen damit einher.

Der Verzweigungsbereich im Bahnhofsviertel wird breiter und damit länger und der dortige **Eingriff** dehnt sich bis auf die **Elbestraße** aus.




### Der oberirdische Zugbetrieb kann auch bei der bergmännischen Bauweise nicht aufrecht erhalten werden





Zur Herstellung des Rohrschirms als wasserdichte Hülle für den bergmännischen Vortrieb sind entlang der unterirdischen Station **offene Start- und Zielbaugruben** erforderlich.


Für die Herstellung der offenen Baugruben **müssen** - wie in den anderen Stationsvarianten - **Gleise außer Betrieb genommen werden**, sodass die **bergmännische Lösung gegenüber der offenen Baugrube nicht die erwarteten Vorteile** hinsichtlich der Aufrechterhaltung des oberirdischen Zugbetriebs hat.



### Die Ergebnisse der vertieften Untersuchung führen zum Ausschluss der Bauweisen "Kombination" und "Röhre"




Bei den Varianten Kombination und Röhre überwiegen die Nachteile:





Zwar sind die zu erwartenden Eingriffe in den Bahnbetrieb wahrscheinlich geringer, dem gegenüber stehen jedoch **umfangreichere Eingriffe im Bahnhofsviertel** sowie ein größeres **bautechnisches Risiko** aufgrund der höheren Anzahl anspruchsvoller Bauverfahren.






Bauzeitliche Eingriffe in den Bahnbetrieb und in die Bahnhofsgebäude und Gleishalle konnten nicht reduziert werden. Das Bauverfahren ist darüber hinaus im technischen Grenzbereich verbunden mit ungewissen Risiken für den oberirdischen Bestand.

Im Zusammenhang mit der hohen bautechnischen Komplexität und den damit verbundenen höheren Risiken und Kosten sowie den räumlichen Nachteilen werden die Varianten Kombination und Röhre nicht weiterverfolgt.


Für die Station wird somit für den weiteren Planungsprozess die Bauweise "Box" festgelegt.

# Im Weiteren wurden die Stationslagen in Ost-/Westausrichtung vertieft betrachtet und gegenübergestellt






**Box in Hochlage**: Maximale Einbindung in den Bahnhof und kurze Umsteigebeziehungen



**Box in Tieflage**: Reduzierung der Eingriffe in den Bestand durch eine tiefere Lage der Station



Kombination: Reduzierung des Eingriffs in den Zugbetrieb



**Röhre**: Vermeidung von Eingriffen in den Bestand und Zugbetrieb durch unterirdische Bauweise



Box in Westlage: Vermeidung von Eingriffen in den Hauptbahnhof




### Im 4. Dialogforum wurden die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Stationslagen diskutiert




#### Lage unterhalb des Hauptbahnhofs

- Vernetzung mit dem Hauptbahnhof durch direkte Wegebeziehungen und kurze Umsteigezeiten
- Umfangreiche Eingriffe in den Bahnhof und ins Umfeld



#### Lage westlich des Hauptbahnhofs


- Vermeidung von Eingriffen in den Hauptbahnhof und Unterfahrung des Vorplatzes sowie der U-Bahn
- Längere Umsteigebeziehungen



Lagepläne (schematisch)

# Mit Verschiebung der Westlage wird ein Kompromiss zwischen verbesserter Vernetzung und moderaten Eingriffen untersucht





# Im weiteren Planungsprozess wird neben der östlichen Lage eine noch festzulegende Westlage weiterverfolgt



#### Lage unterhalb des Hauptbahnhofs

 Anbindung an Querpassage und Querbahnsteig (Wegenetz)


Varianten: Box in Hochlage, Box in Tieflage

# Station Fernbahntunnel

#### Lage westlich des Hauptbahnhofs

 Hauptanbindung über Querpassage (Knotenpunkt)


Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess



Lagepläne (schematisch) / Die Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess

### In Ergänzung zu den im 4. Dialogforum bereits vorgestellten Konzepten erfolgt die Betrachtung einer verschobenen Westlage





Querschnitt

#### Die Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess DB InfraGO AG | 5. Dialogforum Fernbahntunnel Frankfurt | 3. November 2025

#### **Fokus**


- Westliche Lagefindung unter Einhaltung der Planungsprämissen der "Box in Westlage"
- Durch die Verschiebung in Richtung Bahnhof ergibt sich ein Kompromiss aus verbesserter Vernetzung und Eingriffen im Bahnhofsgebäude

#### Lage

- Lage außerhalb der Bahnhofshalle in ca. 200 m Entfernung vom Querbahnsteig
- Anfang Bahnsteige Fernbahntunnel im Knotenpunkt zur Querpassage
- Bahnsteigebene ca. 24 m unter Geländeoberkante (mittlere Höhenlage)


#### **Bauweise und Aufbau**

- Offene Bauweise (in Teilabschnitten)
- Zwei Ebenen mit Bahnsteigebene und Längspassage
- Längspassage mit Einrichtungen zur Reisendenversorgung dient gleichzeitig als Verteilerebene



# Die verschobene\* Lage unterfährt weiterhin die U-Bahn und den Vorplatz, zieht aber Eingriffe im Hauptbahnhof nach sich ...







Die Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess DB InfraGO AG | 5. Dialogforum Fernbahntunnel Frankfurt | 3. November 2025 \*Maximal mögliche Verschiebung der Westlage Richtung Bahnhof (ca. 200 m vom Querbahnsteig entfernt)

# ... wodurch jedoch eine bessere Ausgewogenheit zwischen Vernetzung und Auswirkung auf den Bestand angestrebt wird











# Ein fließender Übergang von der Längs- zur Querpassage sorgt für eine effektive Anbindung sowie gute Reisendenorientierung








# Die westliche Lagefindung ist eine Abwägung zwischen Bautechnik, Wegebeziehungen und Eingriffen







Die Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess

### Die "Box in Westlage" vermeidet gänzlich Eingriffe in den Hauptbahnhof durch maximale bautechnische Vereinfachung









Offene Bauweise (in Teilabschnitten)


#### Merkmale der baulichen Eingriffe:

- Bauzeitliche Teilsperrungen der städtischen Verkehrsinfrastruktur (nur Hafentunnel)
- Mannheimer Straße beeinträchtigt



# Eine verschobene\* "Box in Westlage" hat im direkten Vergleich größere Eingriffe in den Hauptbahnhof zur Folge





- \_\_\_\_ Betroffenheiten
- Unterirdische Bauweise
- Offene Bauweise (in Teilabschnitten)
- Betroffenheit denkmalgeschützte Gebäude im Hauptbahnhof

#### Merkmale der baulichen Eingriffe:


- Bauzeitliche Teilsperrungen der städtischen Verkehrsinfrastruktur (nur Hafentunnel)
- Erhalt Südflügel in Prüfung
- Bauzeitliche Eingriffe in das erste Hallendach
- Mannheimer Straße beeinträchtigt



Die Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess

### Die "Box in Tieflage" hat weitreichende Eingriffe und erfordert umfangreiche und aufwändige bergmännische Bauverfahren





- \_\_\_\_ | Betroffenheiten
- Unterirdische Bauweise
- Offene Bauweise (in Teilabschnitten)
- Betroffenheit denkmalgeschützte Gebäude im Hauptbahnhof


#### Merkmale der baulichen Eingriffe:


- Bahnhofsvorplatz und Moselstraße betroffen
- Bauzeitliche Teilsperrungen der städtischen Verkehrsinfrastruktur (nur Straßenbahn)
- Erhalt Südflügel und Südkopf in Prüfung
- Bauzeitliche Eingriffe in das erste und zweite Hallendach
- Mannheimer Straße beeinträchtigt




### Die "Box in Hochlage" weist die meisten Eingriffe in den Hauptbahnhof sowie die städtische Infrastruktur auf









Offene Bauweise (in Teilabschnitten)

Betroffenheit denkmalgeschützte Gebäude im Hauptbahnhof


#### Merkmale der baulichen Eingriffe:


- Münchner Straße und Bahnhofsvorplatz betroffen
- Bauzeitliche Teilsperrungen der städtischen Verkehrsinfrastruktur (U-Bahnlinie U4/U5 und Straßenbahn sowie Hafentunnel)
- Teilweiser Erhalt Südflügel, Südkopf und Südbau in Prüfung
- Bauzeitliche Eingriffe in das erste und zweite Hallendach
- Mannheimer Straße beeinträchtigt




### Auf Basis des Stationstypus "Box" werden in der Vorplanung drei Stationskonzepte weiterverfolgt









Konkretisierung der Lage erfolgt im weiteren Planungsprozess

#### **Box in Hochlage (Ost)**

bislang: Box in Hochlage

Bahnsteigebene **ca. 21 m** unter Geländeoberkante

#### Fokus:

- Maximale Einbindung in den Bahnhof und ins Umfeld mit kurzen Umsteigezeiten
- Reduzierung der bautechnischen Komplexität und Risiken aufgrund möglichst geringer Tiefenlage

#### **Box in Tieflage (Ost)**

bislang: Box in Tieflage

Bahnsteigebene **ca. 29 m** unter Geländeoberkante

#### Fokus:

- Aufrechterhaltung städtischer Infrastruktur (U-Bahn, Hafentunnel)
- Reduzierung der Eingriffe in die Bausubstanz (Südbau, Vorplatz)

#### **Box in Mittellage (West)**

bislang: Box in Westlage

Bahnsteigebene **ca. 24 m** unter Geländeoberkante

#### Fokus:

- Reduzierung bis hin zur Vermeidung von Eingriffen in den Hauptbahnhof (je nach Lage)
- Vermeidung von Eingriffen in den Vorplatz / U-Bahn und das Umfeld (Unterfahrung mit Tunnelvortrieb)
- Längere Umsteigezeiten aufgrund Entfernung zum Bahnhof

### Parallel zur Vorplanung werden folgende maßgebliche Themen vertieft untersucht





Konzeptphase

Parallel zur Vorplanung sind weitere zentrale **Themen vertieft zu untersuchen**, um Erkenntnisse für Auswahl der Vorzugsvariante zu gewinnen.

#### **Gewonnene Erkenntnisse**



- Baugrund, um die bautechnische Machbarkeit sicherzustellen
- Bauzeitliche Auswirkungen auf den Bahnbetrieb
- Baufeldfreimachung im Hauptbahnhof

#### **Untersuchung in Bearbeitung** $\{0\}$



- Dauer und verkehrliche Umsetzung der erforderlichen Teilsperrungen städtischer Infrastruktur
- Verkehrliche / Betriebliche Auswirkungen
- Überprüfung der Umsteigezeiten, die fahrplanerisch im Deutschlandtakt angesetzt sind
- Einbindung in das städtische Umfeld / ÖPNV
- Umfang von Abbruchmaßnahmen
- Westliche Lagefindung der Station
- Umgang mit den denkmalgeschützten Gebäuden
- Verifizierung der Bauverfahren für die unterirdischen Sonderbauweisen
- Baulogistik

In Abhängigkeit der Erkenntnisse in den weiteren Untersuchungen werden gegebenenfalls erneut Reduzierungen der Varianten im Laufe der Vorplanung vorgenommen.

**Vorplanung** 




### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- 2. Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick


# Das Vorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs mit den Zulaufstrecken und Abstellanlagen





### Im Westen schließt der Fernbahntunnel im Bereich des Bahnhofsvorfeldes an die bestehende Infrastruktur an






- Im Westen erfolgt der Zulauf aller
   Strecken in den Hauptbahnhof
- Die Züge können von den jeweiligen Strecken nur in bestimmte Bereiche im Hauptbahnhof einfahren
- Lange Züge des Fernverkehrs, die den Hauptbahnhof von Süden über die Main-Neckar-Bahn (3601) erreichen, können den Hauptbahnhof nur von den Bahnsteigen 6/7 und 8/9 Richtung Norden über die Kinzigtalbahn (3600) verlassen.

### Für den Betrieb des Frankfurter Hauptbahnhofes sind die Abstellanlagen und Zufahrten zu den Betriebsgebäuden wichtig






- Die Abstellungen im Vorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofes sind eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle Bereitstellung von Zügen
- Nahegelegene
   Abstellanlagen vermeiden
   zusätzliche Zugfahrten auf
   der bereits überlasteten
   Bestandsinfrastruktur
- Sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr existieren Abstellanlagen
- Nicht alle Abstellanlagen sind von allen Strecken erreichbar

# In der ursprünglichen Konzeption werden <u>keine</u> Abstellanlagen erreicht und bei Störungen der Strecke 3620 kann der Fernbahntunnel nicht angefahren werden



#### **Verkehrliche Bewertung**

- Keine Anbindung an die betrieblichen Anlagen des Knoten Frankfurt: Abstellanlagen, ICE-Werk, und ICE-Reinigungsanlage
- Umfahrung Knoten Stadion im Störungsfall bzw. bei Bauarbeiten via Frankfurt-Höchst nicht möglich (Netzresilienz)



Schematische Darstellung: Anschluss Strecke 3603 Richtung Frankfurt Höchst

### Eine zusätzliche Anbindung an die Strecke 3603 Richtung Frankfurt-Höchst erhöht die Flexibilität\*




#### Verkehrlicher Bedarf

- Großräumige Umfahrung des Knoten Stadion bei Störungen oder Bauarbeiten
- Zusätzliche Erreichbarkeit von Serviceeinrichtungen und einer Abstellanlage in Frankfurt-Höchst
- Erhöhte Flexibilität für den Fernbahntunnel durch zusätzlichen Anschluss

#### **Bauliche Ausgestaltung**

- Der Anschluss an die Strecke 3603
   Richtung Frankfurt-Höchst wird als höhenfreier Abzweig beplant
- Die Anbindung muss weiterhin den Anschluss an die Strecke 3620 (3. Niederräder Brücke) berücksichtigen



Schematische Darstellung: Anschluss Strecke 3603 Richtung Frankfurt Höchst

\* Hierfür ist die DB mit der Durchführung einer technischen Machbarkeitsstudie beauftragt

# Für die Umsetzung des Deutschlandtaktfahrplans ist die Anbindung einer nahegelegenen Abstellanlage notwendig\*




#### Verkehrlicher Bedarf

- Die Bereitstellung und das Abstellen der Fernverkehrszüge gemäß Deutschlandtaktfahrplan ohne einen Anschluss an nahe Abstellanlagen beeinträchtigt die betriebliche Kapazität des Knotens
- Zusätzliche Zugfahrten zu/aus fernen Abstellanlagen wirken sich negativ auf die Kapazität der Bestandsstrecken aus
- Die direkte Anbindung der Abstellgruppe "Mainzer Becken" an den Fernbahntunnel ermöglicht kapazitätsschonendes Bereitstellen und Abstellen

#### **Bauliche Ausgestaltung**

- Der Anschluss an Abstellungen muss im Projekt Fernbahntunnel Frankfurt untersucht werden
- Ziel ist eine zweigleisige bzw. höhenfreie Anbindung der Abstellgruppe "Mainzer Becken" an den Fernbahntunnel
- Sofern eine Zweigleisigkeit baulich nicht realisierbar ist, ist eine eingleisige und höhenfreie (ggf. höhengleiche Anbindung mit Puffergleis) eine denkbare Minimallösung




Schematische Darstellung: Anschluss Mainzer Becken

\* Hierfür ist die DB mit der Durchführung einer technischen Machbarkeitsstudie beauftragt

### Variante West A bindet zusätzlich die Strecke in Richtung Höchst und 1-gleisig die Abstellung Mainzer Becken an






Schematische Darstellung: Variante West A

Die Variante A erhöht die Flexibilität der Anbindung. Durch den zusätzlichen Anschluss an die Strecke 3603 Richtung Höchst ist ein weiterer Teil des Bestandsnetzes an den Fernbahntunnel angeschlossen. Die Erreichbarkeit von Abstellanlagen ist für die Umsetzung des Fahrplans des Deutschlandtaktes erforderlich. Daher ist das Mainzer Becken höhengleich anfahrbar.

### Variante West B bindet 2-gleisig höhenfrei die Abstellungen des Mainzer Beckens an





Schematische Darstellung: Variante West B

Die Variante B bindet durch ein zusätzliches Verbindungsbauwerk die Abstellanlage Mainzer Becken 2-gleisig höhenfrei an. Allerdings ist bei dieser Variante kein Anschluss an die Strecke 3603 Richtung Höchst möglich. Die bauzeitlichen Eingriffe zur Errichtung des Verbindungsbauwerkes haben erhebliche Eingriffe in den Bahnbetrieb zur Folge.

# Im Bereich West sollen die beiden Varianten A und B im weiteren Planungsablauf gegebenenfalls optimiert werden



	Ursprüngliche Konzeption	Variante A	Variante B
Anbindung Mainzer Becken		*	
Anbindung Höchst			
Anbindung 3. Niederräder Brücke			

<sup>\*</sup> Anbindung Mainzer Becken 1-gleisig


### **Agenda**



- 1. Allgemeines
- 2. Aktueller Stand Bohrprogramm
- 3. Rückblick und Planungsstand Bereich Ost
- 4. Rückblick und Planungsstand Bereich Station
- 5. Planungsstand Bereich West
- 6. Fazit und Ausblick

### In der weiteren Planung werden insgesamt sieben kompatible Bausteine für den Fernbahntunnel tiefer untersucht





### **Aktueller Planungsstand nach dem 5. Dialogforum**





#### Konzeptionsphase



#### Abschichtung der Konzepte



#### Vorplanungsphase



#### **Ermittlung potenzieller Varianten**



Konzeptvarianten wurden mehr als verschiedene Trassierungen und Röhrenkonzepte im Planungsprozess untersucht.

#### Variantenabschichtung in der Konzeptionsphase



Die Abschichtung der Konzeptvarianten ergab im Osten und Westen des Projektes je zwei Varianten, die im Vorplanungsprozess tiefergehend untersucht werden.



#### **Vergleich von Vorplanungsvarianten**



weiteren Verlauf der Planung werden die Vorplanungsvarianten in einem Vergleich gegeneinander abgewogen.




#### **Ermittlung potenzieller** Stationsvarianten



Verschiedene potenzielle Stationsvarianten wurden erarbeitet, die sich hauptsächlich den Stationsgeometrien, -lagen und -tiefen unterscheiden. Die technische Realisierbarkeit und die funktionalen sowie gestalterischen Aspekte einer Variante bestimmen, ob diese weiter verfolgt wird.



#### **Vertiefung der ermittelten** Stationsvarianten



Fünf verschiedene Konzeptvarianten wurden entwickelt und mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt.





Die Konzepte wurden vertieft untersucht und im Ergebnis werden drei Varianten weiterverfolgt.



#### **Ermittlung der Vorzugsvariante**



Das Ergebnis des Variantenvergleichs, sowie bei Bedarf einer anschließenden verbal-argumentativen ist die **Vorzugsvariante**. Betrachtung, Variante wird in der für die Vorplanung und anschließenden parlamentarischen Befassung erforderlichen Detailtiefe ausgearbeitet.

#### **Fazit & Ausblick**



- Im heutigen 5. Dialogforum wurden die Planungsergebnisse im Bereich Ost, Station und West präsentiert und erste Abschichtungen in den jeweiligen Bereichen vorgestellt. Folgende Varianten werden weiter untersucht:
- Bereich Ost: Das Ein-Röhren-Konzept mit Verbindungsbauwerk Bahnsteige auf den Mainwasen bzw. der Ruhrorter Werft
- Bereich Station: Box in Hochlage (Ost), Box in Tieflage (Ost) und eine Box in Mittellage (West)
- Bereich West: Variante A mit Anbindung Richtung Höchst und eingleisig an die Abstellanlage Mainzer Becken sowie Variante B ohne Anschluss Richtung Höchst und zweigleisig an das Mainzer Becken
- Im weiteren Vorplanungsprozess werden die ausgewählten Varianten hinsichtlich ihrer kritischen Punkte vertieft untersucht, um eine qualitative und fundierte Grundlage für einen abschließenden Bewertungs- und Abschichtungsprozess hin zur Vorzugsvariante zu schaffen.

#### Ausblick auf die nächsten Termine:

- Tage des Bohrkerns am 07./08. November 2025 am Frankfurter Hauptbahnhof
- Führung zu den Erkundungsbohrungen am 20. November 2025, um 17 Uhr an Gleis 3 am Frankfurter Hauptbahnhof
- 6. Dialogforum am 27. April 2026 um 15 Uhr im Netzwerk

### Pressebotschaften des 5. Dialogforums (1/2)

### DB konkretisiert die Planungsstände zum Fernbahntunnel Frankfurt



- Im Rahmen des 5. Dialogforums zum Fernbahntunnel Frankfurt stellte die DB InfraGO den aktuellen Planungsstand für die unterirdische Station und die Tunneltrasse vor. Aufbauend auf neuen Planungserkenntnissen wurden drei Stationsvarianten sowie je zwei Trassierungsvarianten in den Bereichen Ost und West für die weitere Vorplanung ausgewählt.
- Die Projektverantwortlichen stellten drei Stationsvarianten vor, die weiterverfolgt werden sollen. Diese unterschieden sich durch ihre unterschiedliche Lage im Bahnhofsbereich sowie deren Tiefenlagen und bauzeitlichen Auswirkungen auf die Umgebung. Die Varianten "Box in Hochlage (Ost)", "Box in Tieflage (Ost)" und "Box in Mittellage (West)" bieten hierfür unterschiedliche Lösungsansätze. Die tatsächliche Entfernung der "Box in Mittellage (West)" zum Hauptbahnhof wird im weiteren Planungsprozess ermittelt.
- Auch die Streckenführung wurde konkretisiert. Im östlichen Bereich der Tunneltrasse wird das Ein-Röhren-Konzept weiterverfolgt. Es bietet die beste Kombination aus bautechnischen Betroffenheiten, betrieblicher Flexibilität und Kosten. Die beiden östlichen Trassenvarianten Nord und Süd des Ein-Röhren-Konzeptes werden weiter untersucht.

### Pressebotschaften des 5. Dialogforums (2/2)



- Im Bereich westlich des Hauptbahnhofs wurden zwei Trassenvarianten vorgestellt. Diese bieten unterschiedliche Möglichkeiten, den Tunnel mit dem bestehenden Schienennetz und den Abstellanlagen zu verbinden. Variante West A sieht neben dem Anschluss an die 3. Niederräder Brücke eine zusätzliche Verbindung Richtung Frankfurt-Höchst vor. Ergänzend dazu wird die Abstellanlage "Mainzer Becken" angebunden, wo Züge geparkt und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden können. Variante West B bietet keine Verbindung nach Höchst, ermöglicht dafür aber eine kreuzungsfreie Anbindung der Abstellanlage.
- Die DB InfraGO erklärt, dass im nächsten Schritt die ausgewählten Varianten hinsichtlich ihrer bautechnischen, betrieblichen und städtebaulichen Auswirkungen vertieft untersucht werden, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Festlegung der Vorzugsvariante zu schaffen.
- Mitglieder des Dialogforums wünschen sich eine Darstellung der Umsteigebeziehungen aller Verkehre jetzt und der möglichen zukünftigen Varianten.
- Die nächste Sitzung des Dialogforums ist für den 27. April 2026 geplant. Zuvor finden am 7. und 8. November 2025 die "Tage des Bohrkerns" am Frankfurter Hauptbahnhof statt.

